

PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 104/2019 - DISPENSA N.º: 022/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

MEDIÇÃO N.º 06

Folha n.º

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS DA AMAJE - CII-AMAJE

Data de Emissão: 27/11/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/10/2020 a 27/11/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PNEU RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM PNEU.

Contrato de Programa N.º: 003/2019

Ordem de Serviço N.º: 007/2019

Valor CT/TA

Saldo Anterior

Esta medição

Saldo

ITEM	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS		Acumulado	UNID.	VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS R\$	
		Anterior	No Período				No Período	Acumulado
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)	1,00	0,00	1,00	UNID	1.159,43	0,00	1.159,43
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	3,00	3,00	MÊS	4.792,62	0,00	14.377,86
1.3	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000,000,00	1,50%	1,00%	1,00%	%	631.000,73	0,00	6.310,01
1.4	TRANSPORTE DO CASCALHO DMT = 10 KM	9.191,70	-	-	T X KM	0,84	0,00	0,00
1.5	AQUISIÇÃO DO CASCALHO	743,37	743,37	743,37	M3	0,84	621,00	13.611,01
1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	4.955,77	4.955,77	4.955,77	M2	0,84	0,00	4.162,85
1.3	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	743,37	743,37	743,37	M3	14,54	0,00	10.808,60
1.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTIEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	4.193,41	4.193,41	4.193,41	M2	5,63	0,00	23.608,90
1.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTIEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	13.854,38	9.507,07	11.419,67	M2	1,17	2.237,74	13.561,01
1.6	EXECUÇÃO DE PRE MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTIEIRO DE OBRAS	747,39	570,42	685,18	M3	445,84	51.164,60	305.480,65
1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) - (GOVEIA - DMT 80,90 KM)	14.258,74	11.058,78	13.248,18	T X KM	0,49	1.072,81	6.491,61
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RR-2C) - (CURVELO - DMT - 195 KM)	222.412,05	172.498,12	206.648,97	T X KM	0,49	16.733,92	101.258,00
1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RR-1C) - (IBIRITE - DMT - 360 KM)	1.801,07	1.235,92	1.484,56	T X KM	0,49	121,83	727,43
1.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RR-2C) - (IBIRITE - DMT - 360 KM)	19.713,16	15.045,40	18.072,31	T X KM	0,49	1.483,19	8.855,43
1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RR-1C) - (IBIRITE - DMT - 360 KM)	1.308,34	1.308,34	1.308,34	T X KM	0,49	0,00	641,09
1.12	MEIO-FIO COM SARETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARETA 30X8 CM MEIO-FIO 15X10 CM X H=20CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	1.679,12	-	-	%	29,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL							R\$ 72.814,09	R\$ 497.242,87

Observação: Rua do Campo: 63,30 x 6,0 + Rua Dols: 6,20 x 6,0 + Rua Quatro: 6,1 x 166 + 47 x 1,3 (Tapa buraco) = 1.912,60 m²

Contratante:  Assinatura do Prefeito
 Fiscalização/Previdência:  **Emanuel Santos** Engenheiro Civil CREA-MG: 198883/D
 Contratada:  **Wilson Baldoim de Souza** Eng. Responsável Técnico CREA
 Assinatura do Responsável:  **Wilson Baldoim de Souza** Assinatura do Responsável CREA-MG: 198265/D
 Assinatura do Responsável:  **Wilson Baldoim de Souza** Assinatura do Responsável CREA-MG: 198265/D

TOTAL R\$ requisit. Importa a presente medição em R\$: **R\$ 72.814,09**