



CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA  
CNPJ 22.835.076/0001-70

### BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO:		Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		MEDIÇÃO Nº: 01		Folha nº:									
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM				Data de Emissão: 18/08/2022		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/06/2022 a 16/08/2022									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD FAZENDA DA PONTE		Contrato de Programa n.º: 40/2022		Dispensa de Licitação n.º:		Valor CT/ TA: R\$ 279.795,96		Saldo Anterior: R\$ 279.795,96		Esta medição: R\$ 158.767,87		Saldo: R\$ 121.028,09			
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS RS							
			Anterior	No Período	Acumulado			No Período	Acumulado						
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS</b>														
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	0,00	1,00	1,00	UND	1.171,10	1.171,10	1.171,10						
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	120,00	0,00%	60,00	60,00	DIA	213,00	12.780,00	12.780,00						
1.4	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	2%	0,00	1%	1%	%	266.472,34	2.664,72	2.664,72						
2	<b>PREPARAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO DE TERRA</b>														
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO	2.813,69	0,00	0,00	-	M²	0,95	0,00	0,00						
2.2	BASE DE SOLO - S/ TRANSPORTE E CARREGAMENTO (ROLO PÉ DE CARNEIRO, PATROL, PIPA E TRATOR GRADE)	562,74	0,00	0,00	-	M³	16,93	0,00	0,00						
3	<b>TSD COM CAPA SELANTE</b>														
3.1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CASCALHO	562,74								<b>A CARGO DO MUNICÍPIO</b>					
3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO	2.244,10	0,00	2.244,10	2.244,10	M2	0,69	1.548,43	1.548,43						
3.4	EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL, EXCLUSIVE AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO.	4.768,00	0,00	4.768,00	4.768,00	M2	3,23	15.400,64	15.400,64						
3.5	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI	2,69	0,00	2,69	2,69	TON	4.029,14	10.838,39	10.838,39						
3.6	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	14,78	0,00	14,78	14,78	TON	5.440,54	80.411,18	80.411,18						
3.7	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 1 - DMT 185,9 KM	95,36	0,00	95,36	95,36	TON	46,86	4.468,57	4.468,57						
3.8	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - DMT 185,9 KM	47,68	0,00	47,68	47,68	TON	54,32	2.589,98	2.589,98						
3.9	FORNECIMENTO DE AGREGADO AREIA - DMT 109,9 KM	23,84	0,00	23,84	23,84	TON	31,95	761,69	761,69						
3.10	TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA 1 E BRITA 0	53.182,27	0,00	53.182,27	53.182,27	TONXKM	0,23	12.231,92	12.231,92						
3.11	TRANSPORTE DE AGREGADOS - AREIA	2.620,02	0,00	2.620,02	2.620,02	TONXKM	0,85	2.227,02	2.227,02						
3.12	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	4.768,00	0,00	4.768,00	4.768,00	M²	0,60	RS 2.860,80	RS 2.860,80						
3.13	BANHO DILUIDO PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL	4.768,00	0,00	4.768,00	4.768,00	M²	0,53	2.527,04	2.527,04						
3.14	LAVAGEM DE BRITA EM CAMINHÃO	214,56	0,00	214,56	214,56	M³	4,46	956,94	956,94						
4	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>														
4.1	MEIO-FIO A, EXECUTADO C/EXTRUSORA ( MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO DE FAIXA 0,45M	2.066,37	0,00	0,00	-	M	27,01	0,00	0,00						
4.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO TIPO 1 FCK 15MPA LARGURA 30CM ESP.7CM	2.030,59	0,00	0,00	-	M	17,19	0,00	0,00						
5	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>														
5.1	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	3%	0,00	2,00%	2,00%	%	266.472,34	5.329,45	5.329,45						
<b>TOTAL GERAL</b>															
Observação: Execução de ruas em Fazenda da ponte conforme contrato.								Fator de Reajust.		Total s/ reajust.		Total c/reajust.			
Contratante:		Fiscalização/Prefeitura		Contratada:		Engº Responsável técnico CREA:		Importa a presente medição em R\$:							
Assinatura do Prefeito		Assinatura do Responsável		Assinatura do Responsável		Assinatura do Engenheiro Responsável		<b>R\$ 158.767,87</b>							

Documento assinado digitalmente



WILSON BARTOLOMEU DE SOUZA  
Data: 18/08/2022 13:58:34-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>