



PREFEITURA DE ALVORADA DE MINAS
 Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53
 DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO		Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		MEDIÇÃO Nº: 04		Folha nº:		
CONTRATADA: CONSORCIO INTEGRADO MULTIPARTICIPATIVO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM				Data de Emissão: 14/10/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/09/2023 à 13/10/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO FIO E SAREIETA		Contrato de Programa n.º 46/2023		Dispensa n.º - 11/2023		Valor C/T/A: R\$ 1.690.426,45		
						Saldo Anterior: R\$ 1.367.801,88		
						Esta medição: R\$ 91.376,22		
						Saldo: R\$ 1.276.425,66		
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Anterior	No Período	Acumulado		No Período	Acumulado
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, ABRXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA	4,50	4,50	0,00	4,50	M2	310,95	R\$ 7.213,61
1.2	ENCARREGADO DE OBRA	120,00	38,00	15,00	53,00	DIA	266,25	R\$ 26.780,04
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2,00%	0,50%	0,20%	0,70%	%	1.609.929,95	R\$ 3.119,86
2	PREPARAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO DE TERRA							
2.1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CASCALHO							
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB LETTO							
2.3	BASE DE SOLO - S/ TRANSPORTE E CARREGAMENTO (ROLO PÊ DE CARNEIRO, PATROL, PIPA E TRATOR GRANDE)							
3	TSD COM CAPA SELANTE							
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,69	R\$ 0,00
3.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	4,28	R\$ 0,00
3.3	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI	11,65	0,00	0,00	-	TON	4.113,74	R\$ 0,00
3.4	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	33,99	0,00	0,00	-	TON	5.554,78	R\$ 0,00
3.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 1 - SEM FRETE	194,20	0,00	0,00	-	TON	78,38	R\$ 0,00
3.6	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	97,10	0,00	0,00	-	TON	82,64	R\$ 0,00
3.7	FORNECIMENTO DE AGREGADO AREIA - COM FRETE	48,55	0,00	0,00	-	TON	178,92	R\$ 0,00
3.9	TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA 1	69.912,00	0,00	0,00	-	TONXXXX	0,45	R\$ 0,00
3.10	TRANSPORTE AGREGADO -BRITA 0	34.956,00	0,00	0,00	-	TONXXXX	0,45	R\$ 0,00
3.11	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (TSD)	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,82	R\$ 0,00
3.12	BANHO DILUIDO PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,53	R\$ 0,00
3.13	LAVAGEM DE BRITA EM CAMINHÃO	436,95	0,00	0,00	-	M3	5,95	R\$ 0,00

A CARGO DO MUNICÍPIO


Edivan Silva Soares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 142038320-5



PREFEITURA DE ALVORADA DE MINAS
Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53
DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

MEDIÇÃO Nº 04

Folha nº

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIMUNICIPAL DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM

Data de Emissão: 14/10/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/09/2023 à 13/10/2023

ORÇ. PAGAMENTO EM ASFALTO TPO, MICRO E MIO
PFO E SARETA

Contrato de Programa n.º 46/2023

Dispensa n.º 11/2023

Valor CT/TA:

RS 1.690.426,45

RS 1.367.801,88

RS 91.376,22

RS 1.276.425,66

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Itens de Trabalho)	Anterior	QUANTIDADES EXECUTADAS		Acumulado	UNID.	VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS R\$	
				No Período	Acumulado				No Período	Acumulado
3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,53	0,00	0,00	
4	EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO CAMADA DUPLA 2,8CM					M3	3,11	0,00	0,00	
4.1	CARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - MECÂNICA	129,60	0,00	0,00	-	M2	2,47	0,00	0,00	
4.2	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 1 - 2,0 CM)	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	1,90	0,00	0,00	
4.3	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 2 - 0,8 CM)	4.800,00	0,00	0,00	-	T	82,64	0,00	0,00	
4.4	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	58,32	0,00	0,00	-	UNID	22,24	0,00	0,00	
4.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO PÓ DE PEDRA - SEM FRETE	136,08	0,00	0,00	-	T	6,110,28	0,00	0,00	
4.6	FORNECIMENTO DE FILLER PARA MRAF (CAL HIDRATADA)	97,20	0,00	0,00	-	T	0,45	0,00	0,00	
4.7	FORNECIMENTO DE EMULÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE MRAF (RC-1C-E)	24,00	0,00	0,00	-	T	0,45	0,00	0,00	
4.8	TRANSPORTE COMERCIAL DE PÓ DE PEDRA	48.988,80	0,00	0,00	-	T	0,45	0,00	0,00	
4.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 0	20.995,20	0,00	0,00	-	T	0,45	0,00	0,00	
4.10	LIMPEZA DE VIA NIVEL 1 - CAMINHÃO PIPA	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	1,66	0,00	0,00	
4.11	LIMPEZA DE VIA NIVEL 2 - LIMPEZA MANUAL	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	2,88	0,00	0,00	
5	DRENAJEM SUPERFICIAL					M	35,98	38.599,34	181.383,86	
5.1	MEIO-FIO A, EXECUTADO CENTRUSORA (MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVACÃO E ACERTO DE FAIXA 0,45M	12648,00	3.974,00	1.072,80	-	M	39,47	42.343,42	199.197,20	
5.2	SARBIETA DE CONCRETO URBANO TIPO 1 PCK 15MPA LARGURA 30CM ESP 7CM	12648,00	3.974,00	1.072,80	-	M	39,47	42.343,42	199.197,20	
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							RS 3.219,86	RS 6.439,72	
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	3,00%	0,20%	0,20%	-	%	1.609.929,95	3.219,86	6.439,72	
TOTAL GERAL										
									RS 91.376,22	RS 414.000,81

Observação: Rua ELUI DE CARVALHO "LOGRADOURO"

Contratante:	Fiscalizador/Prefeitura	Contratada:	Assinatura do Responsável	Eng.º Responsável Técnico CREA	Assinatura do Engenheiro Responsável	Totais sr requisit.	Totais c/realiz.	Importa a presente medição em R\$:
								RS 91.376,22

Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5