



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESP - Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

PROCESSO LICITATÓRIO		Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS				MEDIÇÃO Nº: 06		Folha nº:	
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM					Data de Emissão: 07/12/2023				
					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/11/2023 à 30/11/2023				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO FIO E SARJETA		Contrato de Programa n.º46/2023		Dispensa n = 11/2023		Valor CT/TA:	Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo:
						R\$ 1.690.426,45	R\$ 1.099.604,74	R\$ 66.941,84	R\$ 1.032.662,90
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Anterior	No Período	Acumulado			No Período	Acumulado
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 6.414,86	R\$ 44.414,69
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA	4,50	4,50	0,00	4,50	M2	310,95	0,00	1.399,28
1.2	ENCARREGADO DE OBRA	120,00	77,00	12,00	89,00	DIA	266,25	3.195,00	23.696,25
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2,00%	1,00%	0,20%	1,20%	%	1.609.929,95	3.219,86	19.319,16
2	PREPARAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO DE TERRA							0,00	
2.1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CASCALHO								
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO								
2.3	BASE DE SOLO - S/ TRANSPORTE E CARREGAMENTO (ROLO PÉ DE CARNEIRO,PATROL,PIPA E TRATOR GRADE)								
									A CARGO DO MUNICÍPIO
3	TSD COM CAPA SELANTE							0,00	0,00
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,69	0,00	0,00
3.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	4,28	0,00	0,00
3.3	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI	11,65	0,00	0,00	-	TON	4.113,74	0,00	0,00
3.4	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	33,99	0,00	0,00	-	TON	5.554,78	0,00	0,00
3.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 1 - SEM FRETE	194,20	0,00	0,00	-	TON	78,38	0,00	0,00
3.6	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	97,10	0,00	0,00	-	TON	82,64	0,00	0,00
3.7	FORNECIMENTO DE AGREGADO AREIA - COM FRETE	48,55	0,00	0,00	-	TON	178,92	0,00	0,00
3.9	TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA 1	69.912,00	0,00	0,00	-	TONXKM	0,45	0,00	0,00
3.10	TRANSPORTE AGREGADO - BRITA 0	34.956,00	0,00	0,00	-	TONXKM	0,45	0,00	0,00
3.11	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,82	0,00	0,00
3.12	BANHO DILUIDO PARA TRATAMENTO SUPERCIAL	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,53	0,00	0,00
3.13	LAVAGEM DE BRITA EM CAMINHÃO	436,95	0,00	0,00	-	M3	5,95	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

PROCESSO LICITATÓRIO			Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS				MEDIÇÃO Nº: 06		Folha nº:	
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM						Data de Emissão: 07/12/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/11/2023 à 30/11/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO FIO E SARJETA		Contrato de Programa n.º46/2023		Dispensa n = 11/2023		Valor CT/ TA:	Saldo Anterior:	Esta medição:		Saldo:
						R\$ 1.690.426,45	R\$ 1.099.604,74	R\$ 66.941,84		R\$ 1.032.662,90
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS R\$		
			Anterior	No Período	Acumulado			No Período	Acumulado	
3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,53	0,00	0,00	
4	EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO CAMADA DUPLA 2,8CM							0,00	0,00	
4.1	CARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - MECÂNICA	129,60	0,00	0,00	-	M3	3,11	0,00	0,00	
4.2	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 1 - 2,0 CM)	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	2,47	0,00	0,00	
4.3	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 2 - 0,8 CM)	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	1,90	0,00	0,00	
4.4	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	58,32	0,00	0,00	-	T	82,64	0,00	0,00	
4.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO PÓ DE PEDRA - SEM FRETE	136,08	0,00	0,00	-	T	66,35	0,00	0,00	
4.6	FORNECIMENTO DE FILLER PARA MRAF (CAL HIDRATADA)	97,20	0,00	0,00	-	UNID	22,24	0,00	0,00	
4.7	FORNECIMENTO DE EMULÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE MRAF (RC-1C-E).	24,00	0,00	0,00	-	T	6.110,28	0,00	0,00	
4.8	TRANSPORTE COMERCIAL DE PÓ DE PEDRA.	48.988,80	0,00	0,00	-	TXKM	0,45	0,00	0,00	
4.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 0.	20.995,20	0,00	0,00	-	TXKM	0,45	0,00	0,00	
4.10	LIMPEZA DE VIA NIVEL 1 - CAMINHÃO PIPA	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	1,66	0,00	0,00	
4.11	LIMPEZA DE VIA NIVEL 2 - LIMPEZA MANUAL	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	2,88	0,00	0,00	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL							55.697,19	589.254,69	
5.1	MEIO-FIO A, EXECUTADO C/EXTRUSORA (MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO DE FAIXA 0,45M	12648,00	7.113,62	738,20	7.851,82	M	35,98	26.560,44	280.999,12	
5.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO TIPO 1 FCK 15MPA LARGURA 30CM ESP.7CM	12648,00	7.113,62	738,20	7.851,82	M	39,47	29.136,75	308.255,57	
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 4.829,79	R\$ 24.148,95	
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	3,00%	0,0	0,30%	1,30%	%	1.609.929,95	4.829,79	24.148,95	
TOTAL GERAL								R\$ 66.941,84	R\$ 657.818,33	
Observação: Rua ELOI DE CARVALHO "LOGRADOURO"						Fator de Reajust.		Total s/ reajust.		
								Total c/reajust.		
Contratante:		Fiscalização/Prefeitura		Contratada:		Engº Responsável técnico CREA:		Importa a presente medição em R\$:		
Assinatura do Prefeito		Assinatura do Responsável		Assinatura do Responsável		Assinatura do Engenheiro Responsável		R\$ 66.941,84		