

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						16/05/2024		
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA DE ITAPANHOACANGA.						PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses		
Item	Descrição	Preço Total	PART. %	MÊS 01 jun/24	MÊS 02 jul/24	MÊS 03 ago/24	MÊS 04 set/24	MÊS 05 out/24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.123,33	1,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4.123,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FUNDAÇÕES	18.552,62	7,31%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				7.421,05	11.131,57	0,00	0,00	0,00
3	ESTRUTURA	14.110,56	5,56%	20,00%	30,00%	50,00%		0,00%
				2.822,11	4.233,17	7.055,28	0,00	0,00
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	20.623,67	8,12%	20,00%	60,00%	20,00%		0,00%
				4.124,73	12.374,20	4.124,73	0,00	0,00
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E FACHADA	35.130,96	13,83%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	
				0,00	17.565,48	14.052,38	3.513,10	0,00
6	PISOS	18.481,49	7,28%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
				0,00	0,00	9.240,75	9.240,75	0,00
7	ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS	46.137,43	18,17%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
				0,00	0,00	13.841,23	32.296,20	0,00
8	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	10.873,06	4,28%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	
				0,00	0,00	6.523,84	4.349,22	0,00
9	LOUÇAS E METAIS	4.918,76	1,94%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	
				0,00	0,00	3.443,13	1.475,63	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.941,19	3,13%	0,00%		30,00%	50,00%	20,00%
				0,00	0,00	2.382,36	3.970,60	1.588,24
11	ATERRAMENTO	1.346,69	0,53%	0,00%		10,00%	40,00%	50,00%
				0,00	0,00	134,67	538,68	673,35
12	COBERTURA	22.437,70	8,83%	0,00%	0,00%	60,00%	10,00%	30,00%
				0,00	0,00	13.462,62	2.243,77	6.731,31
13	PINTURA	14.297,95	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				0,00	0,00	0,00	8.578,77	5.719,18
14	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.525,51	5,72%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
				0,00	0,00	0,00	11.620,41	2.905,10
15	URBANIZAÇÃO	13.006,65	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				0,00	0,00	0,00	7.803,99	5.202,66
16	PAISAGISMO E JARDINAGEM	5.211,68	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
				0,00	0,00	0,00	3.648,18	1.563,50
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	272,07	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
				0,00	0,00	0,00	190,45	81,62
18	LIMPEZA GERAL	1.978,75	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,75
	TOTAL GERAL DA OBRA	253.970,07	100%					
	% TOTAL			7,28%	17,84%	29,24%	35,23%	10,41%
	% TOTAL ACUMULADO			7,28%	25,12%	54,36%	89,59%	100,00%
	VALOR TOTAL			18.491,22	45.304,42	74.260,99	89.469,73	26.443,71
	VALOR TOTAL ACUMULADO			18.491,22	63.795,64	138.056,63	227.526,36	253.970,07

EDIVAN SILVA SOARES
Engenheiro Civil CREA-MG:142038320-5

