

SE.2305



# Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDICAO		BM - 015		PERIODO DE 28/08/2021 a 11/05/2022			
Obra:	Obras de Pavimentação, Execução de Drenagem Superficial e Implantação de Sistema Viário e Sistema de Esgotamento Sanitário no bairro Lavrado no Município de Alvorada de Minas - Convênio firmado entre Anglo American Minerio de Ferro Brasil S. A. e o Município de Alvorada de Minas						
Contrato:	FORMATO CONSTRUTORA FIELLI - ME (CNPJ: 15.526.058/0001-40); CONTRATO ADMINISTRATIVO: 067/2019 de 24 de setembro de 2019. ORDEM DE SERVIÇO: 16 de outubro de 2019.						
Código Planilha	Descrição do Serviço	Custo Unitário (R\$)	Unid.	Saldo Anterior (Quantidade)	Executado no Período	Saldo Atual	Custo total (R\$)
Item							
01.01.02.07	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	7.820,00	UN	1,00		1,00	0,00
04.01.04.05	ALAMBRIADO EM AÇO QUADROS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE M	162,00	M	21,00	21,00	0,00	3402,00
06.01	COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.801,00	UN	1,00		1,00	0,00
04.01.04.04	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA - Q=5,38 L/s - 160mm*16,20m (PONTO DE OPERAÇÃO)	4.979,00	UN	2,00		2,00	0,00
04.01.04.3	CORRELAÇÃO E ABRIÇÃO DE AÇO CA-50/60	13,00	KG	506,80	506,80	0,00	6588,40
04.01.01.1	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA 12 MM, EXCLUSIVO ESCORAMENTO (3X)	51,00	M2	38,26	38,26	0,00	1951,26
04.01.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA REDE CONFORME PRANCHA "PRJ-ALMBID-SES HD-FEE-0102-REV00"	12.088,00	UN	1,00		1,00	0,00
04.01.01.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBADO FCK >= 40 MPA, ABRITA E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	465,00	M3	3,63	3,63	0,00	1687,55
04.01.04.03	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV	493,00	UN	2,00		2,00	0,00
04.01.04.06	POSTAÇÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS 3" A 3,5" INCLUSIVE FIBRAGENS	1.075,00	M2	7,08	7,08	0,00	7511,00
04.01.04.07	POSTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1,0X1,6M, VED. E V. CADENADO	588,00	UN	1,00	1,00	0,00	588,00
04.01.04.01	LANÇAMENTO DE FUNDAMENTO PARA FOÇO DE VISITA	388,00	UN	7,00		7,00	0,00
<b>VALORES TOTAIS</b>						<b>R\$</b>	<b>21.828,61</b>

### Serviços Executados:

Foram executados neste período todos os serviços de alvenaria e fechamento da Estação elevatória de esgoto do bairro Lavrado. Ficando restando apenas os serviços de instalação das bombas para conclusão.

Alvorada de Minas/MG, 05/05/2022

Victor Emanuel Santos

VICTOR EMANUEL SANTOS  
ENG. CIVIL - FISCAL DO CONTRATO